



**COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA' VA GARAIT**

PROVINCIA DI TRENTO

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

DETERMINAZIONE

del Vicesegretario Comunale

Numero 122

di data 12/11/2024

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE RELATIVO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL
CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALTA'
TINGHERLA NEL COMUNE DI FRASSILONGO A SEGUITO DELLE FORTI
PERTURBAZIONI DEL 16-22 MAGGIO 2024. CUP F85F24000470004.**

Assunta da:

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Carone dott. Alfredo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ TINGHERLA NEL COMUNE DI FRASSILONGO A SEGUITO DELLE FORTI PERTURBAZIONI DEL 16-22 MAGGIO 2024. CUP F85F24000470004.

IL VICE SEGRETARIO

In conseguenza delle notevoli precipitazioni del mese di maggio 2024, ed in particolare dei giorni 16 e 22 si è verificato il cedimento di un tratto di versante a valle della strada comunale in località Tingherla nel Comune di Frassilongo, con interessamento del ciglio stradale.

L'Amministrazione comunale, vista l'urgenza di intervenire per apprestare i primi interventi di messa in sicurezza dell'area e tutelare l'incolumità pubblica dei residenti e contestualmente limitare i danni al patrimonio comunale, ha incaricato con scambio di corrispondenza:

- Con prot. 2140/2024 - l'ing. Stefano Filippi – con sede a Rovereto – C.F.. FLPSFN72H27L378O della redazione di una perizia di lavori, DL, Assistenza al Rup;
- Con prot. 2141/2024 - la ditta ECCHER MASSIMO SCAVI E MOVIMENTO TERRA con sede a Pergine Valsugana (TN), via Cismon n. 3, P.IVA 01479710228 di eseguire un primo intervento di lavori per la messa in sicurezza dei luoghi.

Successivamente con determinazione del Segretario Comunale n. 63 dd. 14/06/2024 veniva:

affidato, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023. l'incarico di predisposizione di una relazione geologica e geotecnica di accompagnamento ai lavori in somma urgenza per il consolidamento di un tratto della strada comunale in loc. Tingherla nel comune di Frassilongo, al dott. Paolo Passardi, con sede a Tenna – P.I.. 01438490227, per un importo pari ad € 2.327,54 oltre Iva e cassa -**CIG B20A01A0F2**;

Con determinazione del Segretario Comunale n. 87 dd. 12/07/2024 veniva:

affidato, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 l'incarico di redazione di una perizia di lavori in somma urgenza per consolidamento di un tratto di strada comunale in loc. Tingherla nel Comune di Frassilongo, Direzione lavori e assistenza al Rup, al tecnico ing. Stefano Filippi – con sede a Rovereto – C.F.. FLPSFN72H27L378O per un compenso di € 12.238,51 oltre Iva e cassa, come da offerta di data 01.07.2024 - **CIG B270E6C715**;

Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio Prevenzione Rischi della PAT n. S033/2024/21.6-126, trasmesso ed acquisito al prot. 2774 del 19.07.2024, con il quale vengono stimati in € 130.000,00 gli importi necessari per fronteggiare l'evento calamitoso ammissibili a contributo ai benefici di cui alla l.p. 9-2011;

Visto che a seguito delle risultanze delle analisi e degli approfondimenti redatti e dal confronto con i professionisti coinvolti l'ing. Filippi Stefano ha redatto una perizia dei lavori in somma urgenza approvata con deliberazione di Giunta n. 49 del 08.07.2024 per un costo complessivo dell'opera pari ad € 139.251,41 composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico Illustrativa
- Quadro Economico intervento
- Capitolato speciale d'appalto
- Elenco prezzi unitari
- Stima incidenza della manodopera
- Computo Metrico Estimativo
- Tavola di progetto

Quadro economico

LAVORI E PROVVISTE	PROGETTO
A) LAVORI	
A1 Lavori a base d'asta	€ 87 149,01
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 316,47
A3 TOTALE LAVORI	€ 87 465,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Imprevisti 10%	€ 8 746,55
B2 Spese tecniche	€ 17 238,91
B3 Inarcassa 4% su (B2)	€ 689,56
B4 I.V.A. sui lavori 22% su (A3+B1)	€ 21 166,65
B5 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B2+B3)	€ 3 944,26
B6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51 785,93
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 139 251,41

- il costo dell'opera quantificato in € 139.251,41 trova imputazione sul bilancio pluriennale al cap. 28106/504;

Con determinazione del Segretario Comunale n. 91 dd. 25.07.2024 veniva:

affidato, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993, e per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'incarico di esecuzione dei lavori in somma urgenza per consolidamento di due tratti di strada comunale in loc. Tingherla" nel comune di Frassilongo, alla ditta ECCHER MASSIMO SCAVI E MOVIMENTO TERRA con sede a Pergine Valsugana (TN), via Cismon n. 3, P.IVA 01479710228 per un compenso di € 86.593,99 oltre Iva, come da offerta di data 22.07.2024 – prot. 2791 - **CIG B28DBECE96**;

Dato atto che durante il corso delle lavorazioni è risultato necessario, a causa di successivi eventi meteorologici intensi richiedere un'integrazione urgente delle prestazioni geologiche e geotecniche al dott. Paolo Passardi, quantificate con nota prot. 4091 di data 07.11.2024 per un importo di € 1.708,44 oltre Iva e cassa.

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 26.08.2024, come accertato da verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile.

Visto il certificato di regolare esecuzione di data 17.10.2024 redatto dal direttore dei lavori Ing. Filippi Stefano.

Visto che i lavori risultano svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della direzione lavori.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore Lavori per un importo complessivo netto di € 86.059,53 oltre Iva.

Visto che non sono stati emessi stati avanzamenti il credito rimanente dell'impresa è di € 86.059,53 oltre Iva;

Dagli atti in possesso della direzione dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Visto l'avviso ai creditori n. 3351 del 10.09.2024 al quale non sono pervenute osservazioni in merito.

Visto che con nota del 07.10.2024 n. 3668 si è richiesto all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 33 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 le dichiarazioni liberatorie;

Vista l'attestazione di congruità con esito positivo inviata dalla ditta appaltatrice in data 07.10.2024 prot. 3666.

Visto che ai sensi dell'art. 161 DPP 11.05.2012 N. 9 -84 / Leg è stato effettuato l'avviso ai creditori;

Vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento".

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili.

Visto l'art. 66 comma 1 lett. e L.R. 22.12.2004 n. 7.

Dato atto che nell'adozione del presente provvedimento non si riscontrano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Frassilongo n. 01 del 02.01.2023 con cui Lorenza Oss Papot è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 29.04.2013 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 – 2026 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 17.01.2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026, parte finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in somma urgenza per consolidamento di un tratto di strada comunale in località Tingherla nel Comune di Frassilongo a seguito delle forti perturbazioni del 16 e 22 maggio 2024, nell'importo netto di € 86.059,53 oltre Iva;
2. Di approvare altresì il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera per un onere complessivo di Euro 125.826,01;
3. Di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
4. Di liquidare all'impresa Eccher Massimo scavi e movimenti terra con sede a Pergine Valsugana il credito di € 104.992,63 comprensivo di Iva - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
5. Di liquidare al Ing. Filippi Stefano con studio tecnico a Rovereto la fattura per direzione lavori contabilità e C.S.E. per un importo totale di Euro 15.528,22 comprensivi di Iva e cassa;
6. Di impegnare ai sensi dell'art 120 lett.c del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la maggiore spesa di Euro 2.167,68 e liquidare al geologo Passardi Paolo con sede a Tenna la fattura per relazione geologica e geotecnica per un importo totale di Euro 5.120,85 comprensivi di Iva e cassa relativamente all'incarico conferito con determinazione del Segretario Comunale n. 63 dd. 14/06/2024 e successiva integrazione determinata da un aggravamento delle condizioni geologiche che hanno richiesto ulteriori prestazioni ;
7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al cap. 28106/504 del bilancio di previsione in corso;
8. Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione in elenco mensile sul portale telematico <https://albofrassilongo.giscoservice.it/>;
9. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.
10. Di disporre di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall'ufficio di segreteria;

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso sub b).

—



**COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA' VA GARAIT**

PROVINCIA DI TRENTO

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

DETERMINAZIONE

del Vicesegretario Comunale

Numero **122**

di data **12/11/2024**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)**

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Oss Papot Lorenza

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI
STRADA COMUNALE IN LOCALITA' TINGHERLA NEL COMUNE DI
FRASSILONGO A SEGUITO DELLE FORTI PERTURBAZIONI DEL 16 E 22
MAGGIO 2024

LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	86.059,53
-----------------------------	------	------------------

spese tecniche:

perizia geologica	Euro	4.035,98
CNPAIA 4%	Euro	161,44
iva 22%	Euro	923,43
Totale spese tecniche	Euro	5.120,85
direzione lavori contabilità e cse	Euro	12.238,51
CNPAIA 5%	Euro	611,93
iva 22%	Euro	2.827,10
Totale spese tecniche	Euro	15.677,53
tassa vigilanza lavori pubblici	Euro	35,00
IVA 22% su lavori	Euro	18.933,10

<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	Euro	39.766,48
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA	Euro	125.826,01