



**COMUNE DI FRASSILONGO  
GAMOA' VA GARAIT**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON  
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE  
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA  
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

## **DETERMINAZIONE**

**del Vicesegretario Comunale**

**Numero 127**

**di data 26/11/2024**

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE RELATIVO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL  
RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL MUNICIPIO DI  
FRASSILONGO. CUP F87H23003960007.**

Assunta da:

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

**Carone dott. Alfredo**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL MUNICIPIO DI FRASSILONGO. CUP F87H23003960007.**

**IL VICE SEGRETARIO**

Premesso che:

In conseguenza delle notevoli precipitazioni del mese di novembre 2023, ed in particolare nella serata tra il due e il tre, si è verificato il cedimento di un tratto di versante a valle della strada comunale di accesso al Municipio di Frassilongo con interessamento della sede viabile e del versante sopra al S.P. 135 sinistra Fersina.

L'Amministrazione comunale ha provveduto ad eseguire un primo intervento con il personale dei Vigili del Fuoco Volontari, coadiuvato da un'impresa locale chiamata d'urgenza per liberare la sede stradale della strada provinciale dal materiale staccatosi dal versante e per la rimozione della parte di cordolo in CA compromesso. Si provvedeva infine alla copertura del versante interessato dallo smottamento con teli impermeabili e alla chiusura della strada di accesso al Municipio.

Visto il verbale di somma urgenza di data 06.11.2023 e successiva integrazione di data 17.11.2023 a firma del tecnico comunale arch. Claudio Lasta dal quale si evinceva la necessità di intervenire con urgenza al fine di evitare pericoli per l'incolumità pubblica.

Con determinazione n. 124 dd. 28.11.2023 si è proceduto ad affidare l'incarico per la redazione di una relazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione al dott. Geol. Paolo Passardi con studio a Tenna P.I. 014338490227.

Con determinazione n. 125 dd. 01.12.2023 si è proceduto ad affidare l'incarico come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Avi Ivano con studio a Pergine Valsugana P.I. 02132620226.

Con determinazione n. 126 del 01.12.2023 si è proceduto ad affidare l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e supporto a RUP al tecnico ing. Stefano Filippi con studio a Rovereto – P.I./C.F. FLPSFN72H27L378O.

In data 11.12.2023 il suddetto professionista procedeva a depositare la suddetta progettazione al prot. comunale n. 4352 dd. 11.12.2023 che si compone dei seguenti elaborati:

- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- INCIDENZA MANODOPERA
- QUADRO ECONOMICO
- PIANO DI MANUTENZIONE
- TAVOLA DI PROGETTO
- TAVOLA CEMENTI ARMATI
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- RELAZIONE TECNICA
- RELAZIONE DI CALCOLO
- ELENCO PREZZI
- CAPITOLATO SPECIALE

Con il seguente quadro economico:

| LAVORI E PROVVISTE                                | PERIZIA             |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                                  |                     |
| 1 Lavori a base d'asta                            | € 126 736,87        |
| 2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 6 499,64          |
| <b>3 TOTALE LAVORI</b>                            | <b>€ 133 236,51</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |                     |
| 1 Imprevisti                                      | € 5 000,00          |
| 2 Progettazione e Direzione Lavori                | € 12 644,35         |
| 3 Cassa previdenza 4% su (B2)                     | € 505,77            |
| 4 Perizia geologica e DL geologica                | € 4 412,89          |
| 5 Cassa previdenza 4% su (B4)                     | € 176,52            |
| 6 Coordinamento sicurezza                         | € 4 857,08          |
| 7 Cassa previdenza 4,5% su (B6)                   | € 218,57            |
| 8 Collaudo                                        | € 3 500,00          |
| 9 Cassa previdenza 4% su (B8)                     | € 140,00            |
| 10 I.V.A. sui lavori 22% su (A+B1)                | € 30 412,03         |
| 11 I.V.A. su spese tecniche 22% su SOMMA(B2:B9)   | € 5 820,14          |
| <b>12 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>             | <b>€ 67 687,35</b>  |
| <b>C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>          | <b>€ 200 923,86</b> |

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 dd. 12.12.2023 si approvava il progetto redatto dall'ing. Stefano Filippi con studio a Rovereto P.I./C.F. FLPSFN72H27L3780 per un importo complessivo dell'opera pari ad Euro 200.923,86.

Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio Prevenzione Rischi della PAT Fascicolo 21.6-2023-142, trasmesso ed acquisito al prot. 4135 del 24.11.2023, con il quale vengono stimati in € 160.000,00 gli importi necessari per fronteggiare l'evento calamitoso ammissibili a contributo ai benefici di cui alla l.p. 9-2011.

Successivamente con determina n. 197 del 15.01.2024 il Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. ha adottato il provvedimento concedendo un contributo di Euro 181.953,24 pari al 90% della spesa ammessa di Euro 191.529,73 rideterminando gli importi precedentemente comunicati con verbale di sopralluogo;

Con determinazione del Segretario Comunale n. 127 dd. 01.12.2023 veniva affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, l'incarico dell'esecuzione dei "lavori in somma urgenza nel comune di Frassilongo a seguito delle forti perturbazioni dei primi giorni del mese di novembre; evento calamitoso interessante la strada di accesso al municipio di Frassilongo" all'OE Cooperativa Lagorai con sede a Borgo Valsugana – P.I. 01216100220, per un corrispettivo - di € 118.289,81 - oltre € 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%, ed impegnata la spesa pari complessivamente a € 152.243,57 Iva inclusa, al capitolo 28147/504 del Bilancio di Previsione.

Con determinazione n. 134 dd. 19.12.2023 si è proceduto ad affidare l'incarico per il collaudo statico all' Ing. Luis Bonapace con studio a Baselga di Pinè P.I. 01955420227;

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 06.06.2024, come accertato da verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile.

Visto il certificato di regolare esecuzione di data 31.10.2024 redatto dal direttore dei lavori Ing. Filippi Stefano.

Visto che i lavori risultano svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della direzione lavori.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore Lavori per un importo complessivo netto di € 125.550,46 oltre Iva.

Visto che non sono stati emessi stati avanzamenti il credito rimanente dell'impresa è di € 125.550,46 oltre Iva;

Dagli atti in possesso della direzione dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

L'avviso ai creditori non è necessario in quanto i lavori si sono svolti su particelle di proprietà comunale.

Visto che con nota del 07.11.2024 n. 4095 si è richiesto all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 33 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 le dichiarazioni liberatorie.

Vista l'attestazione di congruità con esito positivo inviata dalla ditta appaltatrice in data 11.11.2024 prot. 4124.

Vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento".

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili.

Visto l'art. 66 comma 1 lett. e L.R. 22.12.2004 n. 7.

Dato atto che nell'adozione del presente provvedimento non si riscontrano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Frassilongo n. 01 del 02.01.2023 con cui Lorenza Oss Papot è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 29.04.2013 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 – 2026 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 17.01.2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026, parte finanziaria.

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in somma urgenza a seguito delle forti perturbazioni dei primi giorni del mese di novembre 2023 che ha interessato la strada di accesso al municipio di Frassilongo, nell'importo netto di € 125.550,46 oltre Iva.
2. Di approvare altresì il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera per un onere complessivo di Euro 185.104,695.
3. Di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta.
4. Di liquidare all'impresa Cooperativa Lagorai con sede a Borgo Valsugana il credito di € 153.171,56 comprensivo di Iva - come desunto dagli atti contabili sopracitati.

5. Di liquidare al Ing. Filippi Stefano con studio tecnico a Rovereto la fattura per direzione lavori contabilità e C.S.E. per un importo totale di Euro 16.043,15 comprensivi di Iva e cassa.
6. Di liquidare al geom. Ivano Avi con sede a Pergine Valsugana la fattura per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo totale di Euro 6.192,30 comprensivi di Iva e cassa.
7. Di liquidare al ing. Luis Bonapace con sede a Baselga di Pinè la fattura per il collaudo statico per un importo totale di Euro 4.270,28 comprensivi di Iva e cassa.
8. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al cap. 281476/504 del bilancio di previsione in corso.
9. Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione in elenco mensile sul portale telematico <https://albofrassilongo.giscoservice.it/>.
10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.
11. Di disporre di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall'ufficio di segreteria

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- **il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;**
  - non è ammesso il ricorso sub b).

—



**COMUNE DI FRASSILONGO  
GAMOA' VA GARAIT**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON  
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE  
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA  
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

## **DETERMINAZIONE**

**del Vicesegretario Comunale**

Numero **127**

di data **26/11/2024**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
(art.5 Regolamento di Contabilità)**

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Si esprime parere Favorevole

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

Oss Papot Lorenza

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE FORTI PERTURBAZIONI DEI  
PRIMI GIORNI DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 CHE HA INTERESSATO LA  
STRADA DIA CCESSO AL MUNICIPIO DI FRASSILONGO

|                                                 |             |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>                     | Euro        | <b>125.550,46</b> |
| <b>spese tecniche:</b>                          |             |                   |
| progettazione d.l. contabilità                  | Euro        | 12.644,35         |
| CNPAIA 4%                                       | Euro        | 505,77            |
| iva 22%                                         | Euro        | 2.893,03          |
| <b>totale spese tecniche</b>                    | <b>Euro</b> | <b>16.043,15</b>  |
| collaudo                                        | Euro        | 3.365,61          |
| CNPAIA 4%                                       | Euro        | 134,62            |
| iva 22%                                         | Euro        | 770,05            |
| <b>Totale spese tecniche</b>                    | <b>Euro</b> | <b>4.270,29</b>   |
| perizia geologica                               | Euro        | 4.250,00          |
| CNPAIA 4%                                       | Euro        | 170,00            |
| iva 22%                                         | Euro        | 972,40            |
| <b>Totale spese tecniche</b>                    | <b>Euro</b> | <b>5.392,40</b>   |
| c.s.p e c.s.e.                                  | Euro        | 4.857,08          |
| CNPAIA 4,5%                                     | Euro        | 218,57            |
| iva 22%                                         | Euro        | 1.116,64          |
| <b>Totale spese tecniche</b>                    | <b>Euro</b> | <b>6.192,29</b>   |
| tassa vigilanza lavori pubblici                 | Euro        | <b>35,00</b>      |
| IVA 22% su lavori                               | Euro        | <b>27.621,10</b>  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>              | Euro        | <b>59.554,23</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA</b> | Euro        | <b>185.104,69</b> |