



COPIA

**COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA' VA GARAIT
(Provincia di Trento)**

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n. < 104 > dd. < 02.10.2023 >

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MITIGAZIONE DEL PERICOLO CROLLI DI UN TRATTO DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA VAN SPITZ A FRASSILONGO. CUP F87H23001810003.

IL SEGRETARIO

A seguito delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse dei giorni scorsi, caratterizzate da intense precipitazioni è stato segnalato dall'Amministrazione comunale un distacco di materiale roccioso da un versante soprastante la strada comunale di collegamento tra i Comuni di Frassilongo e Fierozzo, individuata catastalmente dalla p.f. 1749/1 C.C. Frassilongo.

Il materiale è franato sulla sede stradale ingombrando la carreggiata rendendola non percorribile nel tratto interessato. Parte del materiale è caduta anche oltre il ciglio lungo il pendio a valle della strada.

La strada non ha subito danneggiamenti a seguito del crollo.

Il tratto interessato dal crollo ha una lunghezza di circa 20 metri e un'altezza di fronte variabile che sfiora i 12 metri.

L'amministrazione comunale ha provveduto ad emettere ordinanza di chiusura dell'arteria stradale.

In data 22 maggio 2023 veniva effettuato un sopralluogo congiuntamente con il Servizio Prevenzione Rischi ed il Servizio Geologico della PAT per verificare la situazione di pericolo.

Con determinazione del Segretario Comunale n. 67 dd. 27.06.2023 veniva:

- formalizzato, a mezzo strumenti telematici, ai sensi dell'art. 21 della L.P.23/1990 e ss.mm., e per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'incarico di redazione della progettazione esecutiva, la redazione della relazione geologica e geotecnica, la direzione lavori relativa ai lavori in somma urgenza per la mitigazione del pericolo crolli di un tratto della strada forestale denominata Van Spitz a Frassilongo, al tecnico abilitato geologo Stefano Facchinelli con sede a Pergine Valsugana P.I. 00632630224 il quale ha dato disponibilità ad assumere gli incarichi sopra citati – per un importo pari ad € 5.877,60 oltre IVA 22% e cassa 4% applicando un ribasso del 35%.
- preso atto che, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto, il pagamento verrà effettuato nei limiti delle prestazioni eseguite e dell'utilità ricevuta e sarà applicata una penale del 10%, fatte salve le ulteriori conseguenze in caso di accertamento di false dichiarazioni;
- impegnata la spesa di € 7.457,49 comprensive di IVA e cassa, al capitolo cap.28144/504 del bilancio di previsione corrente, che presenta idonea disponibilità, dando atto che il corrispettivo sarà esigibile entro il 31.12.2023;

- dato atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine il professionista si obbliga a comunicare al Comune di Frassilongo entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, precisando che per gli obblighi di tracciabilità si deve indicare il presente codice **CIG Z943BB4E03**;

Con delibera della Giunta Comunale n. 34 dd. 13.07.2023 veniva:

- approvata la perizia di somma urgenza dei lavori in somma urgenza relativi alla mitigazione del pericolo crolli di un tratto della strada forestale denominata Van Spitz a Frassilongo di data 11.07.2023, a firma del geologo Stefano Facchinelli con sede a Pergine Valsugana P.I. 00632630224, che prevede una spesa complessiva così ripartita:

LAVORI E PROVVISI		PROGETTO
A) LAVORI		
A1	Lavori a base d'asta	€ 39 117,31
A2	Oneri specifici per la sicurezza	€ 845,04
A3	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 39 962,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti	€ 3 679,05
B2	Progetto, D.L., contabilità	€ 5 877,60
B3	Cassa previdenza 4% su (B2)	€ 235,10
B4	I.V.A. su spese tecniche 22% su (B2+B3)	€ 1 344,79
B5	I.V.A. sui lavori 22% su (A3+B1)	€ 9 601,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20 737,65
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 60 700,00

- dato atto che il progetto si compone della seguente documentazione tecnica:
 - NOTE GEOLOGICHE E RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA;
 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI;
 - ELENCO PREZZI UNITARI;
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 - QUADRO ECONOMICO;
- preso atto che la perizia stessa, dimessa in atti, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pur se non materialmente allegato;
- Che l'intervento è finanziato nei termini seguenti:
Contributo provinciale come da verbale di sopralluogo trasmesso dal Servizio Prevenzione Rischi e CUE della PAT in data 09.06.2023 – prot. 2008 e risorse proprie comunali per € 700,00
- impegnata la spesa di € 60.700,00 comprensive di IVA cap.28144/504 del bilancio di previsione corrente, che presenta idonea disponibilità, dando atto che il corrispettivo sarà esigibile entro il 31.12.2023
- dato atto che l'intervento è stato inserito negli strumenti di programmazione finanziaria –DUP- del Comune di Frassilongo;

Con determina del Segretario Comunale n. 72 dd. 13.07.2023 veniva:

- affidato, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.i. con il sistema dell'affidamento diretto per via telematica, i lavori in somma urgenza relativi alla mitigazione del pericolo crolli di un tratto della strada forestale denominata Van Spitz a Frassilongo alla ditta Rigon Costruzioni di Rovereto P.I. 01578510222, la quale presenta un ribasso percentuale (11,00%) a seguito di offerta prot. 2372 di data 11.07.2023 per un importo pari ad € 34.814,41 per lavori oltre € 845,04 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 35.659,45 oltre Iva;
- stabilito che tale incarico esplica la sua efficacia nelle modalità e nei tempi descritti dagli elaborati progettuali, con particolare riferimento al Foglio patti e condizioni per quanto concerne l'ambito amministrativo e contabile;
- dato atto che il contratto sarà stipulato dallo scrivente Ente, mediante scambio di corrispondenza;

- dato atto che la spesa di cui al punto 1) è già impegnata, al capitolo 28144/504 del Bilancio di Previsione esercizio 2023;

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 16.08.2023, come accertato da verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile.

Visto il certificato di regolare esecuzione di data 27/09/2023 redatto dal direttore dei lavori dott. Stefano Facchinelli.

Visto che i lavori risultano svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della direzione lavori.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore Lavori per un importo complessivo netto di € 35.179,51 oltre Iva.

Visto che quindi rimane a credito dell'impresa € 35.179,51 oltre Iva.

Dagli atti in possesso della direzione dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Visto l'avviso ai creditori n. 3031 del 04.09.2023 al quale non sono pervenute osservazioni in merito.

Visto che con nota del 15.09.2023 n. 3210 si è richiesto all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 33 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 le dichiarazioni liberatorie;

Vista l'attestazione di congruità con esito positivo inviata dalla ditta appaltatrice in data 04.09.2023 prot. 3028.

Visto che ai sensi dell'art. 161 DPP 11.05.2012 N. 9 -84 / Leg è stato effettuato l'avviso ai creditori;

Vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento".

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili.

Visto l'art. 66 comma 1 lett. e L.R. 22.12.2004 n. 7.

Dato atto che nell'adozione del presente provvedimento non si riscontrano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Frassilongo n. 01 del 02.01.2023 con cui Lorenza Oss Papot è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 29.04.2013 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 17.01.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 – 2025 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 08 del 31.01.2023 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2023-2025, parte finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in somma urgenza relativi alla mitigazione del pericolo crolli di un tratto della strada forestale denominata Van Spitz a Frassilongo, nell'importo netto di € 35.179,51 oltre Iva;
2. Di approvare altresì il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera per un onere complessivo di Euro 50.376,50;

3. Di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
4. Di liquidare all'impresa Rigon Costruzioni srl con sede a Vallarsa il credito di € 42.919,00 comprensivo di Iva - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
5. Di liquidare al dott. Stefano Facchinelli con studio tecnico a Pergine Valsugana la fattura per progettazione esecutiva redazione relazione geologica geotecnica e direzione lavori contabilità C.S.P. e C.S.E. per un importo totale di Euro 7.457,49 comprensivi di Iva e cassa;
6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al cap. 28144/504 del bilancio di previsione in corso;
7. Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione in elenco mensile sul portale telematico www.albotelematico.tn.it;
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.
9. Di disporre di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall'ufficio di segreteria;

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ☐ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).

—

IL SEGRETARIO

- F.to <Alfredo dott. Carone> -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 5 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n.ro 13 dd. 29/04/2013, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 17, commi 27 e 29 della L.R. 10/1998).

Importo impegnato Euro 50.376,50 agli interventi e capitoli come sopra

Residui
Competenza

Frassilongo, li 02.10.2023

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Oss Papot Lorenza)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Li, 02.10.2023



Il Funzionario Incaricato
(Oss Papot Lorenza)

**LAVORI IN SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MITIGAZIONE DEL PERICOLO
CROLLI DI UN TRATTO DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA VAN SPITZ
A FRASSILONGO**

LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	35.179,51
-----------------------------	------	------------------

spese tecniche:

progettazione. D.L. e contabilità	Euro	5.877,60
Epap	Euro	235,10
bollo	Euro	1.344,79
Totale spese tecniche	Euro	7.457,50
IVA 22% su lavori	Euro	7.739,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	15.196,99
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA	Euro	50.376,50

Allegato alla determina n. 104 dd. 02.10.2023
Il Vice Segretario
F.to Carone dott. Alfredo

**QUADRO DI RAFFRONTO SU LAVORI IN SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA
MITIGAZIONE DEL PERICOLO CROLLI DI UN TRATTO DELLA STRADA
FORESTALE DENOMINATA VAN SPITZ A FRASSILONGO**

LAVORI A BASE D'ASTA		SPESA PREVISTA	SPESA FINALE	RAFFRONTO
A 1 Lavori a base d'asta	Euro	39.117,31	35.179,51	3.937,80
A 2 Oneri specifici per la sicurezza	Euro	845,04		845,04
A 3	Euro	39.962,35	35.179,51	4.782,84
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA				

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti	Euro	3.679,05		3.679,05
B2 Progetto, D.L., contabilità	Euro	5.877,60	5.877,60	-
B3 Cassa previdenza 4% su B2	Euro	235,10	235,10	-
B4 IVA su spese tecniche 22% su B2+B3	Euro	1.344,79	1.344,79	-
B5 IVA su lavori 22% su A3+B1	Euro	9.601,11	7.739,49	1.861,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	20.737,66	15.196,99	5.540,67
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA	Euro	60.700,00	50.376,50	10.323,51